

**ПРОТОКОЛ №2**  
**заседания Проектного комитета администрации города Мегиона**

г. Мегион

21 мая 2021 года

**Председательствовал:**

Дейнека  
Олег Александрович - глава города

**Секретарь:**

Павлюх  
Нина Петровна - начальник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления управления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента территориального развития

**Члены Проектного комитета:**

Доронин  
Вадим Петрович - заместитель главы города

Чумак  
Олег Иванович - заместитель главы города по городскому хозяйству

Радецкий  
Александр Васильевич - директор департамента территориального развития

Лалаянц  
Лариса Петровна - начальник отдела культуры

Банникова  
Алена Анатольевна - исполняющий обязанности начальника управления землепользования

Литвина  
Елена Викторовна - исполняющий обязанности начальника отдела физической культуры и спорта

Тараева  
Марианна Викторовна - директор департамента муниципальной собственности

Грига  
Ирина Владимировна - исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента финансов

**Приглашенные:**

Бондаренко  
Алексей Алексеевич - начальник управления общего образования департамента образования и молодежной политики

Крысанов  
Сергей Михайлович - начальник информационно-аналитической службы

- Исакова Наталья Викторовна - специалист-эксперт отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети департамента образования и молодежной политики
- Дмитриева Екатерина Александровна - заместитель начальника отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»

### Повестка дня:

#### **1.О ходе реализации проектов города Мегиона, запущенных в рамках проектного управления**

(Бондаренко А.А., Литвина Е.В.)

#### **Решили:**

1.1.Информацию о ходе реализации проектов города Мегиона «Школа на 1600 учащихся» и «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегионе», запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся» отметить:

Запланировано достижение 25 контрольных точек, по состоянию на отчетную дату планировалась реализация 4-х контрольных точек, на отчетную дату исполнены 4-и контрольные точки, из которых 2 контрольные точки – досрочно, 2 – в срок, по 21 контрольным точкам срок реализации не наступил. Проект реализован на 16%.

По состоянию на отчетную дату реализована контрольная точка календарного плана 23.2 «Проектирование инженерных сетей». Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной документации по строительству инженерных сетей (тепловодоснабжения и водоотведения) в 20 микрорайоне города Мегиона от 01.04.2021 №86-1-1-3 -015377-202.

В связи с отсутствием официальной заявки потенциального инвестора на реализацию проекта администрацией города, принято и направлено в адрес Департамента образования автономного округа – Югры решение об участии в отборе проектов муниципальных образований с проектом «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся».

1.3. 1.3.Руководителю проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» (Метринская Т.Ю.) подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» в части корректировки сроков достижения контрольных точек.

Срок: до 21 июня 2021 года

1.4.В рамках реализации проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе» отметить:

В настоящее время запланировано достижение 19 календарных точек проекта. Из них достигнуты – 13 точек.

Не достигнута в срок календарная точка 14 «Заключение инвестиционного договора», запланированная на 11.05.2021. В настоящее время конкурс на право заключения инвестиционного договора объявлен, будет завершен 27.05.2021. Департаментом территориального развития прогнозируется заключение инвестиционного договора 08.06.2021.



Вследствие продления срока достижения календарной точки «Заключение инвестиционного договора» продляется срок достижения 15 календарной точки «Заключение договора аренды земельного участка», который был запланирован на 27.05.2021, а также не исполнено мероприятие 17 «Выдача градостроительного плана», запланированное на 31.05.2021.

По настоящее время не достигнута календарная точка 13 «Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидии на компенсацию затрат застройщику на строительство внеплощадочных сетей», запланированное на 29.01.2021. Порядок департаментом территориального развития разработан, прошел процедуру согласования в органах администрации города, находится на согласовании в контрольно-счетной палате города Мегиона

В настоящее время зафиксировано неисполнение в срок календарных точек 18, 19 – проектирование пешеходного перехода и автомобильной парковки, в связи с отсутствием финансирования.

Прогнозируется неисполнение в срок календарных точек 15,17 «Заключение договора аренды земельного участка», «Выдача градостроительного плана».

1.5. Руководителю проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе» подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе» в части корректировки сроков достижения контрольных точек.

Срок: до 21 июня 2021 года

1.6. Департаменту территориального развития организовать тематическое совещание совместно с представителями департамента финансов и отдела физической культуры и спорта для проработки вопросов, возникших при согласовании Порядка предоставления субсидии на компенсацию затрат застройщику на строительство внеплощадочных сетей.

Срок: до 04 июня 2021 года

## **2.0 ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион**

(Радецкий А.В., Тараева М.В., Бондаренко А.А., Лалаянц Л.П., Литвина Е.В., Дмитриева Е.А.)

### **Решили:**

2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион, принять к сведению.

### **2.2. Отметить:**

В округе реализуется 67 проектов, из которых 47 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных.

Город Мегион принимает участие в 6 портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в 16 региональных проектах, входящих в их состав), направленных на реализацию федеральных (национальных) проектов и достижение соответствующих целей и показателей.

В 2021 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 712,4 млн. рублей, в том числе за счет:

федеральных средств – 5,8 млн. рублей

средств окружного бюджета – 661,0 млн. рублей;

средств местного бюджета – 45,5 млн. рублей.

По итогам проведенного кассового исполнения бюджетных средств на 01.05.2021:  
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,79 %)

На 01.05.2021 исполнение региональных проектов составило 12,1 или 1,7% в том числе:

федеральных средств – 0 млн. рублей (0%);  
средств окружного бюджета – 3,785 млн. рублей (0,6%);  
средств местного бюджета – 8,306 млн. рублей (18,2%).

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2021 №155-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» внесены изменения в портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках данного портфеля предусмотрены новые региональные проекты, в которых примет участие город Мегион:

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- «Создание условий для легко старта и комфортного ведения бизнеса».

Изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» будут внесены в срок до 20 июля 2021 года.

По состоянию на 20.05.2021 в рамках портфеля проекта «Жилье и городская среда» показатель «Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров» (далее – показатель) составляет 1057 кв.м. из планового 23 000 кв.м.

В 2021 году выделены лимиты в сумме 675 461,0 тыс.руб., в том числе 632 786,9 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа, из них 9 329,9 тыс. руб. средства Фонда реформированию ЖКХ, 42 675,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

На выделенные в 2021 году бюджетные ассигнования запланировано приобретение 162 квартир (СУ 920 – 42 квартиры, 19 мкр. дом 1 – 67 квартир, Садовая 20а – 9 квартир, Нижневартовск – 1 квартира, Нефтяников д.13 – 43 квартиры), общей площадью 10 517,2 кв.м. на сумму 570 561,1 тыс.руб., из них 109 квартир которые будут построены в будущем.

По состоянию на 01.05.2021 заключены соглашения о выплате возмещения за 8 изымаемых жилых помещений общей площадью 325,7 кв.м., в размере 10 162,5 тыс.руб., из них 9 451,1 тыс.руб. из окружного бюджета, 711,4 тыс.руб. из местного бюджета.

С учетом заключенных в 2020 и планируемых к заключению в 2021 году муниципальных контрактов в текущем году планируется расселить 15 домов, 130 квартир, общей площадью 5 266,2 кв.м., 430 человек.

Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию, в которых планируется приобретение квартир, которые будут построены в будущем – 4 квартал 2021 года, в связи с чем расселение граждан в указанные квартиры будет осуществлено в 2022 году.

### **3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета**

(Павлюх Н.П.)

#### **Решили:**

3.1.Продолжить работу в соответствии с ранее установленными поручениями, предусмотренными пунктами 1.4, 1.5, 1.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31, пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019 №17 (в



редакции пункта 3.3 протокола заседания Проектного комитета от 17.03.2021 №1), пунктами 1.6, 1.7, 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 17.03.2021 №1.

3.2.Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 1.3 протокола заседания Проектного комитета от 17.03.2021 №1.

3.3.Учитывая необходимость проведения тематического совещания, согласно поручения пункта 1.6 настоящего протокола, продлить срок поручения, предусмотренное пунктом 1.5 протокола заседания Проектного комитета от 17.03.2021 №1 до 04.06.2021 года.

Председатель Проектного комитета  
администрации города Мегиона,  
глава города

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета администрации  
города Мегиона, начальник отдела развития  
инвестиционной деятельности и проектного  
управления управления инвестиционной  
политики и развития предпринимательства  
департамента территориального развития

Н.П.Павлюх

Шилова Екатерина Александровна  
8(34643) 9-63-50, доб.2162