

ПРОТОКОЛ №21
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

28 мая 2019 года

Председательствовал:

| | | |
|------------------|---|--|
| Мамонтов | - | первый заместитель главы города Мегиона, |
| Денис Михайлович | | заместитель председателя Проектного комитета |

Секретарь:

| | | | |
|----------|-------|---|---|
| Доронин | Вадим | - | директор департамента экономического развития и |
| Петрович | | | инвестиций |

Члены Проектного комитета:

| | | | |
|---------------------|---------|---|---|
| Бондаренко | Алексей | - | начальник управления общего образования |
| Алексеевич | | | департамента образования и молодежной политики |
| Зайцев | | - | начальник управления архитектуры и градостроительства |
| Дмитрий Николаевич | | | |
| Зверев | | - | исполняющий обязанности заместителя главы города – |
| Геннадий Николаевич | | | начальника управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Котенович | Юлия | - | исполняющий обязанности заместителя директора |
| Сергеевна | | | департамента муниципальной собственности |
| Луткова | | - | начальник управления информационной политики |
| Ольга Леонидовна | | | |
| Мартынюк | Наталья | - | заместитель главы города – директор департамента |
| Александровна | | | финансов |

Приглашенные:

| | | | |
|-----------------------|---------|---|--|
| Исакова | Наталья | - | специалист-эксперт отдела информатизации, развития и |
| Викторовна | | | безопасности образовательной сети департамента |
| | | | образования и молодежной политики |
| Пальченко | | - | главный специалист отдела культуры |
| Василий Александрович | | | |
| Низамов | Азамат | - | начальник службы информационного обеспечения |
| Фиратович | | | градостроительной деятельности |

Повестка дня:**1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления.**

(Исакова Н.В.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.Отметить неисполнение 2 контрольных точек проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона», департаментом образования и молодежной политики внесены изменения в календарный план и паспорт проекта, в части изменения сроков контрольных точек:

-Решение о заключении концессионного соглашения принято, издание постановления администрации города (план – 18.10.2019);

-Заключено соглашение между администрацией города Мегиона и ДОиМП ХМАО – Югры о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением (план – 30.08.2019), продлить срок исполнения указанного поручения согласно календарного плана.

1.3.В рамках реализации проекта «Школа на 300 учащихся в поселке Высокий» отметить, что на сегодняшний день на исполнении находятся 2 контрольные точки календарного плана:

-«Взаимодействие с застройщиками по вопросу строительства здания школы, благоустройства территории» - строительно-монтажные работы по объекту выполнены на 65%.

-«Строительство сетей теплоснабжения (газоснабжения)», по исполнению данной контрольной точки департаментом образования и молодежной политики 30.04.2019, внесены изменения в календарный план проекта по объекту строительства «Школа на 300 учащихся в поселке Высокий», в части переноса сроков данной контрольной точки с 01.07.2019 на 01.09.2019, согласно запроса на изменение в проекте №4 от 16.04.2019 (инициатор изменения – исполняющий обязанности заместителя главы города – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Г.Н.Зверев).

2.О ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион.

(Доронин В.П.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион, принять к сведению.

2.2.Отметить исполнение мероприятий портфелей проектов, в которых принимает участие городской округ город Мегион, в установленные портфелем проектов сроки.

2.3.Ответственному исполнителю мероприятия «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с утвержденным графиком» портфеля проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунального хозяйства», внести в (ИСУП) информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прогнозный срок исполнения мероприятия.

Срок: до 27 июня 2019 года.

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Доронин В.П.)

Решили:

3.1.Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета от 30.04.2019 №20.

3.2.Отметить неисполнение координаторами муниципальных программ «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (Метринская Т.Ю.), «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (Зайцев Д.Н.), «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (Зверев Г.Н.), «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (Зверев Г.Н.) поручения, предусмотренных пунктом 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2019 №19, от 30.04.2019 №20.

3.3.Отметить неисполнение исполнителем мероприятия «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с утвержденным графиком» портфеля проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунального хозяйства» поручения, предусмотренного пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019 №17, продлить срок указанного поручения до 30.11.2019.

Заместитель председателя Проектного комитета,
первый заместитель главы города Мегиона



Д.М.Мамонтов

Секретарь Проектного комитета, директор
департамента экономического развития и инвестиций
администрации города Мегиона



В.П.Доронин