

**Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании
город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году**

по состоянию на 01.07.2018

№ п/п	Наименование объекта	Месторасположение	Вид работ (строительство/реконструкция)	Этап (проектирование/строительство)	Планируемые сроки строительства/эксплуатации		Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/реконструкции), тыс.руб.	Исполнено в 2018 году, тыс.руб.	Исполнено с начала строительства, тыс.руб.	Источник финансирования	Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией	Эффекты от реализации Объекта			Примечание
					2017	2020						Социальный (создание новых рабочих мест, чел.)	Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.)	Экономический (производительная мощность Объекта)	
1	"Школа в п.Высокий на 300 учащихся" (ул.Свободы) (Общественная организация с универсальной безбарьерной средой)	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, поселок Высокий, ул.Свободы	строительство	строительство	2017	2020	0	0	0	внебюджетные источники	04.12.2017 заключен договор о развитии застроенной территории части поселка Высокий города Мегион, в рамках ГЧП с АО "ДСК "Автобан", стоимость объекта - 572 158,6 тыс. руб., срок исполнения контракта - 16.01.2020г. Готовность объекта - 11,80%.			4397,5 м ²	
2	Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, 21 микрорайон.	строительство	строительство	2016	2019	291 107,10	35 958,30	51 951,23	ХМАО, Местный бюджет	16.10.2017 заключен контракт №01873000004517000487-0228381-02 с АО "ДСК "Автобан" на сумму 308 366,4 тыс. руб., срок исполнения контракта - 16 месяцев. Готовность объекта - 33%.			144 чел.час/3233,3 кв.м/12695 кв.м.	
3	Участок тепловых сетей 2 0800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 0700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. I этап строительства	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион	строительство	строительство	2007	2018	129 928,70	123,40	115 624,75	ХМАО, Местный бюджет	16.03.2017 заключен контракт №01873000004516000464-0228381-02 с АО "Сургутсталежелезобетонстрой" на сумму 205 800,8 тыс. руб., срок исполнения контракта - 15.08.2018. Готовность объекта - 56%. В связи с принятием решения о внесении изменений в проектную документацию, оплата выполненных работ за апрель - июнь 2018 г. бюджет произведена в июле 2018 г. Заявки на оплату выполненных работ направлены в Департамент строительства ХМАО-Югры 29.06.2018.			1588 м	
4	Автомобильная дорога к пристани город Мегион (проспект Победы)	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, проспект Победы	строительство	строительство	2011	2018	64 115,00	28 698,20	384 831,30	ХМАО, Местный бюджет	25.10.2016 заключен контракт №01873000004516000372 с ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" на сумму 391 100 тыс. руб., срок исполнения контракта - 01.11.2018. Готовность объекта - 98%.			1286,2 м	

Директор департамента экономического развития и инвестиций

В.П.Дорогин

Исполнитель: Волынец Ольга Николаевна
тел. 8(34643) 9-63-50, доб. 3054