

**ПРОТОКОЛ №31**  
**заседания Проектного комитета администрации города Мегиона**

29 мая 2020 года

г. Мегион

**Председательствовал:**

Дейнека  
Олег Александрович - глава города

**Секретарь:**

Доронин  
Вадим Петрович - заместитель главы города – директор департамента  
экономического развития и инвестиций

**Члены Проектного  
комитета:**

Вольнец  
Ольга Николаевна - начальник управления инвестиционной политики и  
развития предпринимательства департамента  
экономического развития и инвестиций

Зайцев  
Дмитрий Николаевич - начальник управления архитектуры и градостроительства

Капуста  
Наталья Валерьевна - начальник управления по вопросам муниципальной  
службы и кадров

Мартынюк  
Наталья Александровна - заместитель главы города – директор департамента  
финансов

Табаченко  
Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Толстунов  
Андрей Александрович - заместитель директора департамента муниципальной  
собственности

**Приглашенные:**

Ермак  
Богдан Геннадьевич - директор муниципального казенного учреждения  
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Исакова  
Наталья Викторовна - специалист-эксперт отдела информатизации, развития и  
безопасности образовательной сети департамента  
образования и молодежной политики

Пальченко  
Василий Александрович - главный специалист отдела культуры



**Повестка дня:****1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления.**

(Исакова Н.В.)

**Решили:**

1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.Отметить наличие риска неисполнения контрольной точки «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц» в установленный календарным планом срок – 01.09.2020 в рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона».

1.3.Руководителю проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» (Метринская Т.Ю.) подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» в части корректировки сроков достижения контрольной точки «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц», а также актуализировать календарный план проекта в соответствии с планируемым сроком достижения контрольной точки «Земельный участок освобожден от прав третьих лиц» (01.09.2020).

Срок: до 19 июня 2020 года.

1.4.Руководителю проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» (Метринская Т.Ю.) провести работу совместно с потенциальным инвестором по формированию перечня оборудования при оснащении объекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» средствами обучения и воспитания с учетом выводов допущенных несоответствий при оснащении объекта «Школа на 300 учащихся в п. Высокий» и обеспечить информирование членов Проектного комитета о проводимой работе ежемесячно на заседаниях Проектного комитета.

Срок: до 25 числа каждого месяца до утверждения перечня оборудования для оснащения объекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» средствами обучения и воспитания.

1.5.Организовать работу согласования с потенциальным инвестором перечня оборудования для оснащения объекта «Школа на 1600 учащихся» средствами обучения и воспитания.

Срок: в соответствии с календарным планом проекта.

1.6.Осуществлять контроль за формированием перечня оборудования для оснащения объекта «Школа на 1600 учащихся» средствами обучения и воспитания.

Срок: постоянно.

**2.О закрытии проекта «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».**

(Исакова Н.В.)

**Решили:**

2.1.По результатам рассмотрения итогового отчета отметить получение в полном объеме продукта проекта «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

2.2. Признать закрытие проекта досрочно «Реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующего объекта «Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

2.3. В соответствии с Регламентом управления проектом, утвержденным распоряжением администрации города от 24.11.2016 №394 «О Регламенте управления проектом» (с изменениями), руководителю проекта (Метринская Т.Ю.) в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о закрытии проекта проинформировать об этом команду проекта.

Срок исполнения: 05 июня 2020 года.

### **3.0 ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие городской округ город Мегион.**

(Доронин В.П.)

#### **Решили:**

3.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие городской округ город Мегион, принять к сведению.

#### 3.2. Отметить:

3.2.1. Городской округ город Мегион принимает участие в реализации 18 региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав 7 национальных проектов (программ) Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Цифровая экономика».

В 2020 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 452,9 млн. руб. за счет всех источников финансирования.

По состоянию на 01.05.2020 исполнение региональных проектов составило 0,9%.

3.2.2. В рамках портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, мероприятия портфелей проектов исполняются в соответствии с установленными сроками, без опасений срыва сроков.

3.2.3. В рамках портфелей проектов, основанных на приоритетных проектах РФ, городской округ город Мегион участвует в реализации мероприятия «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с утвержденным графиком» (установленный в портфеле проектов срок исполнения – 31.01.2021).

Риски по нарушению сроков, установленных в портфеле проектов, отсутствуют.

Акционерным обществом «Городские электрические сети» направлено в адрес администрации города предложение о заключении концессионного соглашения.

Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунальное хозяйство» ведется работа по согласованию заключения концессионного соглашения.

С учетом регламентных сроков проведения процедуры по заключению концессионных соглашений, заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности городского округа город Мегион, планируется в декабре 2020 года.

**4. О рассмотрении проектной инициативы «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе» и принятии решения о запуске проекта.**

(Табаченко Э.М.)

**Решили:**

4.1. Информацию Табаченко Э.М. принять к сведению.

4.2. Вынести на голосование вопрос о принятии решения о запуске проекта «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе».

4.3. Результаты голосования:

«За» - 5 человек,

«Против» - 1 человек,

«Воздержался» - 0 человек.

4.4. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта по строительству объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе».

4.5. Назначить куратором проекта, указанного в п. 4.4 настоящего протокола, первого заместителя главы города – Алчинова Игоря Геннадьевича.

4.6. Назначить руководителем проекта, указанного в п. 4.4 настоящего протокола, начальника отдела физической культуры и спорта – Табаченко Эльвиру Маратовну.

4.7. Руководителю проекта, указанного в 4.4 настоящего протокола, представить в департамент экономического развития и инвестиций паспорт проекта для его утверждения.  
Срок: до 22 июня 2020 года.

4.8. Начальнику отдела физической культуры и спорта (Табаченко Э.М.) совместно с начальником управления архитектуры и градостроительства (Зайцев Д.Н.) предусмотреть въезд к объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе» через ул. пр. Победы с размещением парковки, пешеходных переходов и провести оценку возможных рисков.

Срок: до 26 июня 2020 года.

4.9. Директору департамента образования и молодежной политики (Метринская Т.Ю.), директору муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Ермак Б.Г.), начальнику отдела физической культуры и спорта (Табаченко Э.М.) подготовить план финансирования по годам реализации проектов «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона», «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе», «Строительство инженерных сетей к земельным участкам в 20 микрорайоне г. Мегиона», «Реконструкция участков автомобильной дороги «ул. Нефтяников, ул. Абазарова, ул. Пионерская» в городе Мегионе на основе концессионного соглашения», «Модернизация и эксплуатация систем тепловодоснабжения и водоотведения города Мегиона на основе концессионного

соглашения» в целях определения финансовой нагрузки на местный бюджет строительства указанных объектов.

Срок: до 26 июня 2020 года.

**5.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.**

(Доронин В.П.)

**Решили:**

5.1.Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.7 протокола заседания Проектного комитета от 31.01.2020 №29 (в редакции пункта 3.2. протокола от 28.02.2020 №30).

5.2.Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 1.3 протокола заседания Проектного комитета от 28.02.2020 №30, продлить срок исполнения указанного поручения до 30.06.2020.

Председатель Проектного комитета  
администрации города Мегиона,  
глава города

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета администрации  
города Мегиона, заместитель главы города –  
директор департамента  
экономического развития и инвестиций

В.П.Доронин