

ПРОТОКОЛ №4
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

24 сентября 2021 года

Председательствовал:

Дейнека
Олег Александрович - глава города

Секретарь:

Заднепровский
Александр Станиславович - заместитель начальника отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления департамента территориального развития

Члены Проектного комитета:

Доронин
Вадим Петрович - заместитель главы города

Мартынюк
Наталья Александровна - заместитель главы города - директор департамента финансов

Петриченко
Алексей Владимирович - заместитель главы города по социальной политике

Радецкий
Александр Васильевич - директор департамента территориального развития

Пидлипный
Александр Васильевич - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»

Власова
Евгения Валентиновна - исполняющий обязанности начальника юридического управления

Тараева
Марианна Викторовна - директор департамента муниципальной собственности

Капуста
Наталья Валерьевна - начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров

Табаченко
Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Лисицкая
Елена Васильевна - исполняющий обязанности начальника отдела культуры

Приглашенные:

Бондаренко
Алексей Алексеевич - начальник управления общего образования департамента образования и молодежной политики

Исакова
Наталья Викторовна - специалист-эксперт отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети департамента образования и молодежной политики

Повестка дня:

1.О ходе реализации проектов города Мегиона, запущенных в рамках проектного управления

(Бондаренко А.А., Табаченко Э.М.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов города Мегиона «Школа на 1600 учащихся» и «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегионе», запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся» отметить:

Запланировано достижение 25 контрольных точек, по состоянию на отчетную дату планировалась реализация 4-х контрольных точек, на отчетную дату исполнены 4 контрольные точки, из которых 2 контрольные точки – досрочно, 2 – в срок, по 21 контрольным точкам срок реализации не наступил. Проект реализован на 16%.

Администрация города в августе текущего года направила предложение в адрес Департамента образования автономного округа об изменении принципа реализации проекта с муниципально-частного партнерства на концессионное соглашение.

Реализация проекта на принципах концессионного соглашения будет возможна после внесения изменений в Государственную программу «Развитие образования», в октябре 2021 года.

1.3.В рамках реализации проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе» отметить:

В настоящее время запланировано достижение 17 календарных точек проекта. Все календарные точки достигнуты.

Находятся в работе 2 календарные точки №17, 18 (проектирование пешеходного перехода и автомобильной парковки, срок до 01.10.2021).

МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» заключен муниципальный контракт с ООО «Мегапроект» от 31.05.2021 №25-УС на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Открытая стоянка автотранспорта и организация пешеходного перехода (регулируемого) для «ФСК с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе», подготовлена проектная документация. На сегодняшний день ведутся работы по разработке сметной документации. Дата завершения проектных работ – 01.10.2021. Таким образом, прогноз на достижение данных календарных точек положительный.

В настоящее время возник риск не достижения в срок (24.11.2021) календарной точки №20 – «Разработка проектно-сметной документации на физкультурно-спортивный комплекс», в связи с тем, что на сегодняшний день инвестором не заключен договор на вышеуказанные работы.

2.О ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион

(Радецкий А.В., Тараева М.В., Бондаренко А.А., Лисицкая Е.В., Табаченко Э.М., Пидлипный А.В.)

Решили:

2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион, принять к сведению.

2.2. Отметить:

В округе реализуется 65 проектов, из которых 47 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных.

Город Мегион принимает участие в 7 портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в 19 региональных проектах, входящих в их состав), направленных на реализацию федеральных (национальных) проектов и достижение соответствующих целей и показателей.

В 2021 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 720,2 млн. рублей, в том числе за счет:

федеральных средств – 5,8 млн. рублей

средств окружного бюджета – 661,0 млн. рублей;

средств местного бюджета – 53,3 млн. рублей.

По итогам проведенного кассового исполнения бюджетных средств на 23.09.2021 исполнение региональных проектов составило 600 719,3 тыс. руб. или 83,4% в том числе:

федеральных средств – 3 277,1 тыс. рублей (56,2%);

средств окружного бюджета – 553 078,1 тыс. рублей (83,7%);

средств местного бюджета – 44 364,1 тыс. рублей (83,2%),

в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (84,0%);

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (78,9%).

Постановлением администрации города Мегиона от 27.08.2021 №1917 внесены изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации города Мегиона от 19.12.2018 №2746.

В рамках муниципальной программы реализуется портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с выделенным финансированием - 3 095,2 тыс. рублей, в том числе:

региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 2 495,2 тыс. рублей, в том числе - 2 370,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, 124,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 600,0 тыс. рублей, в том числе - 570,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Департаментом территориального развития завершён прием заявок (с 06.09.2021 по 17.09.2021) от субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 23.09.2021 в рамках портфеля проекта «Жилье и городская среда» показатель «Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров» (далее – показатель) составляет 1453,2 кв.м. (12 индивидуальных жилых домов) из планового 23484,69 кв.м.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 2021 году выделены лимиты в сумме 680 416 тыс.руб., в том числе 632 786,9 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа, из них 9 329,9 тыс. руб. средства Фонда реформированию ЖКХ, 47 629,1 тыс.руб. средства местного бюджета.

По состоянию на 23.09.2021 кассовое освоение бюджетных ассигнований составляет 572 176,10 тыс, в том числе 532 123,78 тыс. руб. из средств бюджета автономного округа; 40 052,32 тыс. руб. – из средств местного бюджета.

Что составляет 84,1% освоения бюджетных ассигнований от планируемого объема финансирования в 2021 году, и 98,7% от фактически доведенных бюджетных ассигнований.

Заключено и выплачено за 9 соглашений с собственниками о выплате возмещений за изымаемые жилые помещения общей площадью 337,8 кв.м. на общую сумму 10 541,45 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на сумму 636 860,79 тыс. руб. на приобретение:

109 квартир, которые будут построены в будущем – по которым произведена оплата в размере 80% от цены контракта; 69 квартир в домах, введенных в эксплуатацию.

Произведена оплата по контрактам на общую сумму 561 634,65 тыс. руб.

Фактическое достижение показателей на 23.09.2021 составляет – 3 045,5 кв.м., 266 чел. (40,5%).

Показатели будут достигнуты в декабре 2021 года: после заселения дома Нефтяников, дом 13, и ввода в эксплуатацию домов в 20 мкр. и 19 мкр.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на выполнение (продолжение) работ по благоустройству «Аллея трудовой славы в г. Мегионе» запланировано 17 580,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 5 827,8 тыс. руб., региональный бюджет – 9 115,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 2 637,1 тыс. руб.

Объем принятых выполненных работ составил 8 738,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 896,7 тыс. руб., региональный бюджет - 4 530,7 тыс. руб. местный бюджет - 1 310,7 тыс. руб.

Процент исполнения на сегодняшний день составляет более 90 процентов.

В целях реализации мероприятий по благоустройству в 2021 году дворовых территорий распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2021 №168-рп принято решение о предоставлении бюджетных ассигнований муниципальному образованию города Мегион в размере 19 036,5 тыс. руб., в том числе: региональный бюджет -16 181,0 тыс. руб.; местный бюджет -2 855,5 тыс. руб.

В 2021 году было запланировано благоустройство дворовых территорий городского округа Мегион по адресам: ул. Заречная, 14 мкрн.3 и ул.Ленина,14. мкрн.15.

Обустройство вышеуказанных дворовых территорий завершено на 100%.

2.3.Департаменту территориального развития внести изменения в Положение о Проектном комитете администрации города Мегиона, в части проведения заседаний Проектного комитета на регулярной основе, но не реже одного раза в квартал.

Срок: до 24 октября 2021 года

2.4.Отделу развития инвестиционной деятельности и проектного управления департамента территориального развития на ежемесячной основе осуществлять мониторинг реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых принимает участие город Мегион и проводить анализ показателей исполнения региональных проектов (далее - анализ). Итоги проведенного анализа на ежеквартальной основе выносить на заседание Проектного комитета.

Срок: ежемесячно.

2.5.Департаменту муниципальной собственности совместно с юридическим управлением рассмотреть возможность организации работы по ускорению процедуры расселения аварийного жилья с учетом норм действующего законодательства.

Срок: до 24 октября 2021 года.

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета

(Заднепровский А.С.)

Решили:

3.1.Продолжить работу в соответствии с ранее установленными поручениями, предусмотренными пунктами 1.4, 1.5, 1.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31, пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019 №17 (в редакции пункта 3.3 протокола заседания Проектного комитета от 17.03.2021 №1), пунктом 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 17.03.2021 №1.

3.2.Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 1.6 протокола заседания Проектного комитета от 17.03.2021 №1.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона,
глава города -

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, заместитель
начальника отдела развития инвестиционной
деятельности и проектного управления
департамента территориального развития

А.С.Заднепровский