

**ПРОТОКОЛ №1**  
**заседания Проектного комитета администрации города Мегиона**

г. Мегион

17 марта 2021 года

**Председательствовал:**

Алчинов  
Игорь Геннадьевич - исполняющий обязанности главы города

**Секретарь:**

Доронин  
Вадим Петрович - заместитель главы города – директор департамента территориального развития

**Члены Проектного комитета:**

Бондаренко  
Алексей Алексеевич - исполняющий обязанности директора департамента образования и молодежной политики

Зайцев  
Дмитрий Николаевич - начальник управления архитектуры и градостроительства

Лалаянц  
Лариса Петровна - начальник отдела культуры

Луткова  
Ольга Леонидовна - начальник управления общественных связей

Мартынюк  
Наталья Александровна - заместитель главы города – директор департамента финансов

Петриченко  
Алексей Владимирович - начальник юридического управления, исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной политике

Табаченко  
Эльвира Маратовна - начальник отдела физической культуры и спорта

Тараева  
Марианна Викторовна - директор департамента муниципальной собственности

**Приглашенные:**

Пидлиппый  
Александр Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»

**Повестка дня:****1.О ходе реализации проектов города Мегиона, запущенных в рамках проектного управления**

(Бондаренко А.А., Табаченко Э.М.)

**Решили:**

1.1.Информацию о ходе реализации проектов города Мегиона «Школа на 1600 учащихся» и «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегионе», запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся» отметить:

Потенциальным инвестором разработано обоснование сравнительного преимущества проекта и направлено в адрес администрации города Мегиона.

11.03.2021 департаментом территориального развития администрации города направлено обоснование для рассмотрения предложения о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта, определения его сравнительного преимущества в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1514 «О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества» со дня поступления предложения о реализации проекта уполномоченный орган рассматривает предложение сроком не превышающий 90 дней.

В связи с вышесказанным существует риск неисполнения контрольной точки «Заключение уполномоченного органа об эффективности и сравнительном преимуществе проекта муниципально-частного партнерства».

1.3.Руководителю проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» (Метринская Т.Ю.) подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» в части корректировки сроков достижения контрольной точки «Заключение уполномоченного органа об эффективности и сравнительном преимуществе проекта муниципально-частного партнерства» на 01.05.2021.

Срок: до 12 апреля 2021 года.

1.4.В рамках реализации проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе» отметить:

В части разработки нормативно-правовой базы в целях создания объектов местного значения на условиях заключения инвестиционных договоров департаментом территориального развития разработано и утверждено 14.01.2021 постановление «Об утверждении порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов местного значения города Мегиона» (отклонение от календарного плана – 14 дней, что в свою очередь не повлияет на окончательный срок реализации проекта).

В стадии согласования находится распоряжение администрации города об утверждении Положения и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении объектов местного значения города Мегиона.

Прогноз на достижение календарной точки №14 «Заключение инвестиционного договора» - положительный.

В части внесения изменений в генеральный план:

Постановлением администрации города от 25.11.2020 №2382 принято решение о подготовке проекта решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы



города Мегиона от 29.11.2019 №404 «Об утверждении генерального плана городского округа город Мегион».

Прогноз на достижение календарной точки №11 «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Мегион в части включения ФСК в объекты местного значения» положительный.

Прогнозируется неисполнение в срок календарных точек 18, 19, 25, 26 – проектирование и строительство пешеходного перехода и автомобильной парковки, также предоставление субсидии на компенсацию затрат застройщику на строительство внеплощадочных сетей.

1.5.Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-капитального комплекса» подготовить расчет экономической эффективности:

строительства инженерных сетей, необходимых для строительства объекта спорта, инвестором (компенсация затрат инвестору на строительство инженерных сетей);

строительства инженерных сетей, необходимых для строительства объекта спорта, в рамках полномочий муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Срок: до 9 апреля 2021 года.

1.6.Отделу физической культуры и спорта предусмотреть на 2022 год в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» финансирование мероприятия «Предоставление субсидий застройщику на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов спорта».

Срок: до 01 сентября 2021 года.

1.7.Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-капитального комплекса» предусмотреть на 2021 год в муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» финансирование мероприятий по проектированию пешеходного перехода и автомобильной парковки для физкультурно-спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе.

Срок: до 01 июня 2021 года.

## **2.О ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион**

(Доронин В.П., Бондаренко А.А., Табаченко Э.М., Лалаянц Л.П., Тараева М.В., Пидлипный А.В.)

### **Решили:**

2.1.Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие город Мегион, принять к сведению.

### 2.2.Отметить:

По итогам 2020 года на реализацию региональных проектов было предусмотрено 350,9 млн. рублей, в том числе за счет:

федеральных средств – 5,0 млн. рублей;

средств бюджета автономного округа – 319,6 млн. рублей;

средств местного бюджета – 26,2 млн. рублей.

За 2020 год исполнение региональных проектов составило 161,2 млн. рублей, или 45,9%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 5,0 млн. рублей (или 100%);  
 за счет средств бюджета автономного округа – 143,2 млн. рублей (или 44,8%);  
 за счет средств местного бюджета – 13,0 млн. рублей (или 49,6%).

По итогам проведенного кассового исполнения бюджетных средств за 2020 год региональных проектов:

-по 5 региональным проектам кассовое исполнение бюджетных средств составило 100%:

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (100%);

«Цифровое государственное управление» (100%);

«Культурная среда» (100%);

«Популяризация предпринимательства» (100%);

«Формирование комфортной городской среды» (100%).

-с низким кассовым исполнением региональный проект:

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (44%).

В 2021 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 630,3 млн. рублей, в том числе за счет:

федеральных средств – 5,8 млн. рублей

средств окружного бюджета – 579,0 млн. рублей;

средств местного бюджета – 45,5 млн. рублей.

2.3.Исполнителям регионального проекта «Успех каждого ребенка» принять меры по достижению показателей вышеуказанного регионального проекта.

Срок: до 31 декабря 2021 года.

### **3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета**

(Павлюх Н.П.)

#### **Решили:**

3.1.Продолжить работу в соответствии с ранее установленными поручениями, предусмотренными пунктами 1.4, 1.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31.

3.2.Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 26.08.2020 №34.

3.3.Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2019 №17 (в редакции пункта 3.6 протокола от 31.01.2020 №29), продлить срок исполнения указанного поручения до 31.12.2021.

3.4.Снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.3.3 протокола заседания Проектного комитета от 26.08.2020 №34, пунктом 2.5 протокола заседания Проектного комитета от 30.10.2020 №36.

Председатель Проектного комитета  
 администрации города Мегиона,  
 исполняющий обязанности главы города

И.Г.Алчинов

Секретарь Проектного комитета администрации  
 города Мегиона, заместитель главы города –  
 директор департамента территориального развития

В.П.Доронин

Инна Сергеевна Исаева  
 8(34643) 9-63-50, доб.2164


