

ПРОТОКОЛ №22
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

27 июня 2019 года

Председательствовал:

Мартынюк
Наталья Александровна

- исполняющий обязанности главы города,
председатель Проектного комитета

Секретарь:

Доронин
Вадим Петрович

- директор департамента экономического развития и инвестиций

**Члены Проектного
комитета:**

Зайцев
Дмитрий Николаевич

- начальник управления архитектуры и градостроительства

Зверев
Геннадий Николаевич

- исполняющий обязанности заместителя главы города –
начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства

Лалаянц
Лариса Петровна

- начальник отдела культуры

Литвина
Елена Викторовна

- исполняющий обязанности начальника отдела физической
культуры и спорта

Луткова
Ольга Леонидовна

- начальник управления информационной политики

Метринская
Татьяна Юрьевна

- директор департамента образования и молодежной
политики

Петриченко
Алексей Владимир

- начальник юридического управления

Толстунов
Андрей Александрович

- заместитель директора департамента муниципальной
собственности

Уварова
Ирина Александровна

- заместитель главы города по социальной политике

Приглашенные:

Романова
Диана Васильевна

- начальник отдела информатизации, развития и
безопасности образовательной сети департамента
образования и молодежной политики

Повестка дня:**1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления.**

(Метринская Т.Ю.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» отметить риск неисполнения контрольной точки «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц» в установленный календарным планом срок – 01.09.2019.

1.3.Департаменту муниципальной собственности администрации города проработать вопрос дополнительного финансирования расселения жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в границах земельного участка под строительство школы на 1600 мест, и направить в департамент образования и молодежной политики информацию о планируемых сроках достижения контрольной точки.

Срок: до 29 июля 2019 года.

1.4.Департаменту образования и молодежной политики администрации города подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» в части корректировки сроков достижения контрольных точек.

Срок: до 01 августа 2019 года.

1.5.В рамках реализации проекта «Школа на 300 учащихся в поселке Высокий» отметить, что в соответствии с утвержденными календарным планом запланировано достижение 17 контрольных точек, по состоянию на отчетную дату достигнуты 6 запланированных контрольных точек. В настоящее время на исполнении находятся 2 контрольные точки.

2.О ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион.

(Доронин В.П.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион, принять к сведению.

2.2.Отметить, что в рамках портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 27.06.2019 запланировано к исполнению городским округом город Мегион 8 мероприятий и достижение 28 показателей по портфелям проектов, сформированным на основе национальных проектов, а также 64 показателей по портфелям проектов, сформированным на основе целевых моделей.

2.3.Отметить исполнение мероприятий портфелей проектов, в которых принимает участие городской округ город Мегион, в установленные портфелем проектов сроки.

3. Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Доронин В.П.)

Решили:

3.1. Отметить неисполнение руководителем проекта «Внедрение механизма заключения договора о комплексном освоении территории на примере микрорайона СУ-43 городского округа город Мегион» (Зайцев Д.Н.) поручения, предусмотренного пунктом 1.3 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2019 №19, продлить срок исполнения указанного поручения до 02 сентября 2019 года.

3.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 28.05.2019 №21.

3.3. Отметить неисполнение координатором муниципальной программы «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (Зайцев Д.Н.) поручения, предусмотренного пунктом 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2019 №19.

Председатель Проектного комитета администрации города Мегиона, исполняющий обязанности главы города

Н.А. Мартынюк

Секретарь Проектного комитета администрации города Мегиона, директор департамента экономического развития и инвестиций

В.П. Доронин