ПРОТОКОЛ №26

заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

30 октября 2019 года

Председательствовал:

Денис Михайлович

Мамонтов

первый заместитель главы города, председатель

Проектного комитета

Секретарь:

Доронин

директор департамента экономического развития и

Вадим Петрович инвестиций

Члены

Проектного

комитета:

Бондаренко

исполняющий обязанности директора департамента

образования и молодежной политики

Зайнев

начальник управления архитектуры и градостроительства

Дмитрий Николаевич

Алексей Алексеевич

Капуста Наталья Валерьевна начальник управления по вопросам муниципальной

службы и кадров

Приглашенные:

Бирюкова

Кира Григорьевна

первый заместитель директора муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства»

Исакова

Наталия Викторовна

специалист-эксперт отдела информатизации, развития и

безопасности образовательной сети департамента

образования и молодежной политики

Качанова

Марина Анатольевна

начальник отдела по взаимодействию со средствами

массовой информации управления информационной

политики

Литвина

Елена Викторовна

главный специалист отдела физической культуры и

Пальченко

Василий Александрович

спорта

главный специалист отдела культуры

Повестка дня:

1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления.

(Бондаренко А.А.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся в 20 микрорайоне города Мегиона» на исполнении находится 1 контрольная точка календарного плана — «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц», исполнение контрольной точки возможно не ранее 31.12.2019.

Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2019 №377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», срок реализации проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся», перенесен на 2020-2022 годы.

- 1.3.В рамках реализации проекта «Школа на 300 учащихся в поселке Высокий» на исполнении находятся 4 контрольные точки:
- -здание оснащено мебелью, технологическим, учебным, спортивным оборудованием, инвентарем (31.12.2019);
- -объект передан в муниципальную собственность администрации города Мегиона (01.06.2020);
- -объект передан образовательной организации для оказания образовательных услуг (16.06.2020);
 - -внесены изменения в лицензию образовательной организации (30.08.2020).
- В целях софинансирования оснащения объекта «Школа на 300 учащихся в поселке Высокий» средствами обучения и воспитания Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры предоставлена субсидия городскому округу город Мегион из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в размере 26 100 900,00 руб.
- 2.О ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

(Доронин В.П.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации проектов (портфелей проектов), в которых принимает участие городской округ город Мегион, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, принять к сведению.

2.2.Отметить:

В 2019 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 429,6 млн. рублей (все источники финансирования).

Исполнение по проектам на 01.10.2019 за счет всех источников финансирования составляет 210,7 млн. рублей, или 49,0%.

Основное исполнение расходных обязательств запланировано на 4 квартал 2019 года.

Реализация мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, осуществляется в установленные портфелями проектов сроки.

- В рамках портфелей проектов, основанных на приоритетных проектах РФ, риск неисполнения вызывает мероприятие «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа Югры в соответствии с утвержденным графиком» (срок исполнения 30.11.2019).
- 2.3.В целях повышения прозрачности оценки достижения результатов национальных проектов координаторам муниципальных программ дополнить муниципальные программы

показателями, запланированными к достижению в рамках портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

Срок: до 25 ноября 2019 года.

2.4.В целях обеспечения своевременной, полной реализации национальных проектов ответственным исполнителям региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, предоставить в департамент экономического развития и инвестиций информацию о запланированных и достигнутых значениях показателей национальных проектов. В случае недостижения запланированных показателей указать причины отклонений.

Срок: до 17 декабря 2019 года.

2.5.В целях внесения изменений в сроки реализации мероприятия «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соответствии с утвержденным графиком» портфеля проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» ответственному исполнителю мероприятия (МКУ «УЖКХ») необходимо подготовить и направить в адрес руководителя портфеля проектов письмо о корректировке сроков исполнения мероприятия для городского округа город Мегион.

Срок: до 12 ноября 2019 года.

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Доронин В.П.)

Решили:

- 3.1.Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.4 протокола заседания Проектного комитета от 27.06.2019 №22.
- 3.2.Отметить неисполнение руководителем проекта «Внедрение механизма заключения договора о комплексном освоении территории на примере микрорайона СУ-43 городского округа город Мегион» (Д.Н.Зайцев) поручения, предусмотренного пунктом 3.1 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2019 года №19 (в редакции пункта 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2019 №25), продлить срок исполнения указанного поручения до 27.12.2019.

Председатель Проектного комитета администрации города Мегиона, первый заместитель главы города

Д.М.Мамонтов

Секретарь Проектного комитета администрации города Мегиона, директор департамента экономического развития и инвестиций

J

В.П.Доронин