

ПРОТОКОЛ №34
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион

26 августа 2020 года

Председательствовал:

Дейнека
Олег Александрович - глава города

Секретарь:

Доронин
Вадим Петрович - заместитель главы города – директор департамента экономического развития и инвестиций

Члены Проектного комитета:

Волынец
Ольга Николаевна - начальник управления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента экономического развития и инвестиций

Зайцев
Дмитрий Николаевич - начальник управления архитектуры и градостроительства

Лалаянц
Лариса Петровна - начальник отдела культуры

Литвина
Елена Викторовна - исполняющий обязанности начальника отдела физической культуры и спорта

Луткова
Ольга Леонидовна - начальник управления информационной политики

Мартынюк
Наталья Александровна - заместитель главы города – директор департамента финансов

Тараева
Марианна Викторовна - директор департамента муниципальной собственности

Уварова
Ирина Александровна - заместитель главы города по социальной политике

Приглашенные:

Бондаренко
Алексей Алексеевич - начальник управления общего образования департамента образования и молодежной политики

Ермак
Богдан Геннадьевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Исакова
Наталья Викторовна - специалист-эксперт отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети департамента образования и молодежной политики

Повестка дня:**1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, запущенных в рамках проектного управления**

(Бондаренко А.А., Литвина Е.В.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов городского округа Мегион «Школа на 1600 учащихся» и «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегионе, запущенных в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.В рамках реализации проекта «Школа на 1600 учащихся» отметить:

1.2.1.На исполнении находится 1 контрольная точка календарного плана – «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц», исполнение контрольной точки определено на 01.09.2020.

По независящим от департамента муниципальной собственности администрации города обстоятельствам, связанным с невозможностью переселения жителей 20 мкр., предлагается планируемую дату исполнения контрольной точки «Освобождение земельного участка от прав третьих лиц» перенести на 01.11.2020.

1.2.2.Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры внесено изменение в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» от 05.10.2020 №338-п, в части сроков реализации проекта, срок реализации проекта перенесен на 2021-2023 годы.

Руководителю проекта «Школа на 1600 учащихся» (Метринская Т.Ю.) подготовить запрос на изменение в проект и внести изменения в календарный план и паспорт проекта в части изменения сроков достижения контрольных точек.

Срок: до 28.09.2020.

1.2.3.Начальнику управления архитектуры и градостроительства (Зайцев Д.Н.) совместно с руководителем проекта «Школа на 1600 учащихся» (Метринская Т.Ю.) направить в адрес потенциального инвестора и заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.Н.Зобницева письмо о рассмотрении проекта «Школа на 1600 учащихся» в качестве пилотного для внедрения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры технологий информационного моделирования BIM(ТИМ) в повседневную практику на всех стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства.

Срок: до 31.08.2020.

1.3.В рамках реализации проекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в г. Мегионе» отметить:

1.3.1.В соответствии с календарным планом проекта строительство объекта будет осуществляться в период с 2021 по 2022 год.

1.3.2.Отсутствие в бюджете города в 2022 году запланированных средств на компенсацию затрат инвестору по строительству внеплощадочных сетей объектов спорта.

1.3.3.Руководителю проекта «ФСК с игровым залом и залом бокса в г.Мегионе» (Табаченко Э.М.) предусмотреть в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» мероприятие «Предоставление субсидий инвесторам на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов спорта на территории городского округа Мегион» и запланировать денежные средства на данное мероприятие в 2022 году.

Срок: 30.10.2020.

2.0 ходе реализации портфелей проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие городской округ Мегион.

(Доронин В.П., Бондаренко А.А., Лалаянц Л.П., Литвина Е.В., Тараева М.В., Зайцев Д.Н., Ермак Б.Г.)

Решили:

2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие городской округ Мегион, принять к сведению.

2.2. Отметить:

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализуется 70 проектов, из которых 52 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных.

Городской округ Мегион принимает участие в реализации 18 региональных проектов, входящих в состав 7 национальных проектов (программ) Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Цифровая экономика».

В 2020 году на реализацию региональных проектов предусмотрено 457,8 млн. рублей,

По состоянию на 25.08.2020 исполнение региональных проектов составило 9,031 млн. рублей, или 2%.

2.3. Отделу физической культуры и спорта (Табаченко Э.М.) для достижения целей регионального проекта «Спорт – норма жизни»:

2.3.1. при формировании ежегодного отчета «Сведения о физической культуре и спорте» в расчете показателя «Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом» учитывать численность занимающихся уличным (дворовым) спортом.

Срок: ежегодно, и на очередном заседании Проектного комитета, запланированном в октябре, предоставить предварительную информацию о ходе исполнения поручения.

2.3.2. внести мероприятия по расширению в городе массового и дворового спорта, с учетом реализации проекта «Спорт в каждый двор», в единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 и 2021 года.

Срок: 30.10.2020.

2.4. Управлению архитектуры и градостроительства (Зайцев Д.Н.) совместно с департаментом муниципальной собственности (Тараева М.В.) и департаментом экономического развития и инвестиций (Доронин В.П.) проработать вопрос о перспективе развития города «Мегион – территория будущего» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с вовлечением в обсуждение проекта жителей города и инвесторов.

По результатам проведенной работы предоставить на рассмотрение Проектного комитета поэтапный план реализации проекта.

Срок: до 30.10.2020.

3.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного комитета.

(Доронин В.П.)

Решили:

3.1.Продолжить работу в соответствии с ранее установленными поручениями, предусмотренными пунктами 1.4, 1.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2020 №31.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона, глава города

О.А.Дейнека

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, заместитель главы города – директор
департамента экономического развития и инвестиций

В.П.Доронин